

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย

อำเภอ แคนดง จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ที่ 1 ก่อสร้างและปรับปรุง บำรุงถนน สะพาน ระบบระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต(จากถนนลาดยาง -บาระเวียง) ม. 5 บ้านน้อยหนองบึง ***ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 140 โครงการที่ 35	497,800.- ข้อบัญญัติ ฯ 2568 หน้า 79	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	497,800.-	กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต(จากบ้านนายพูนศักดิ์ – บ้านนางวราภรณ์) ม.9 บ้านหนองหญ้าคา***ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 148 โครงการที่ 68	176,800.- ข้อบัญญัติ ฯ 2568 หน้า 79	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	176,800.-	กองช่าง
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต(จากบ้านนายเรไร - ที่สวนนางบุญสวน) ม.9 บ้านหนองหญ้าคา ***ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้าที่ 12 โครงการที่ 29	322,000.- ข้อบัญญัติ ฯ 2568 หน้า 80	ดำเนินการแล้วเสร็จ	318,000.-	4,000.-	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต(จากวัดป่าทองสำราญ – เขตตำบลดงพลอง) ม. 1 บ้านโนนสำราญ ***ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้าที่ 4 โครงการที่ 3	499,900.- ข้อบัญญัติ ฯ 2568 หน้า 80	ยังไม่ดำเนินการ	0	499,900.-	กองช่าง
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต(จากศาลากลางหมู่บ้าน-ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน) ม. 8 บ้านโนนเขว ***ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้าที่ 12 โครงการที่ 21	51,900.- ข้อบัญญัติ ฯ 2568 หน้า 81	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	51,900.-	กองช่าง
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต(ข้างวัดป่าโนนเขว) ม. 8 บ้านโนนเขว ***ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 6 หน้าที่ 17 โครงการที่ 21	197,000.- ข้อบัญญัติ ฯ 2568 หน้า 81	ยังไม่ดำเนินการ	0	197,000.-	กองช่าง
7	โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก(จากที่นายนายรัฐพงษ์-ที่นายนายอมร) ม. 8 บ้านโนนเขว ***ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้าที่ 11 โครงการที่ 25	246,900.- ข้อบัญญัติ ฯ 2568 หน้า 82	ดำเนินการแล้วเสร็จ	246,000.-	0	กองช่าง
8	โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก (จากที่นายนายจันทา-สวนยางนางยุวพันธ์) ม. 6 บ้านโคกสว่าง ***ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)หน้าที่ 141 โครงการที่ 40	498,400.- ข้อบัญญัติ ฯ 2568 หน้า 82	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	498,400.-	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ
9	โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก (สายเจริญสุข - สวนป่าดงพลอง) ม. 10 บ้านป่ามัน ***ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้าที่ 15 โครงการที่ 38	361,400.- ข้อบัญญัติ ฯ 2568 หน้า 83	ดำเนินการแล้วเสร็จ	361,400.-	0	กองช่าง
10	โครงการซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีต (โดยวิธีปูผิวลาดยาง) สายสบายพัฒนา-ทิศใต้กุดน้ำใส ม. 11 บ้านวังน้ำใส ***ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 189โครงการที่ 26	186,000.- ข้อบัญญัติ ฯ 2568 หน้า 83	ยังไม่ดำเนินการ	0	186,000.-	กองช่าง
11	โครงการปรับปรุงผิวทางคอนกรีต (โดยวิธีปูผิวลาดยาง) สายช้างวัดชีเหล็ก - กุดน้ำใส ม. 7 บ้านชีเหล็ก ***ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 84โครงการที่ 4	186,000.- ข้อบัญญัติ ฯ 2568 หน้า 84	ยังไม่ดำเนินการ	0	186,000.-	กองช่าง
12	โครงการปรับปรุงผิวทางคอนกรีต(โดยวิธีปูผิวลาดยาง) สายเจริญสุขชีเหล็ก-บร.ถ. 203-038 ม. 7 บ้านชีเหล็ก ***ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 86 โครงการที่ 5	628,800.- ข้อบัญญัติ ฯ 2568 หน้า 84	ยังไม่ดำเนินการ	0	628,800.-	กองช่าง
13	โครงการปรับปรุงผิวทางคอนกรีต (โดยวิธีปูผิวลาดยาง) สายเพลินจิตหัวฝาย - ลำตะโคง ม. 4 บ้านหัวฝาย ***ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 184โครงการที่ 4	498,600.- ข้อบัญญัติ ฯ 2568 หน้า 85	ยังไม่ดำเนินการ	0	498,600.-	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ
14	โครงการวางท่อระบายน้ำคลองส่งน้ำ ม.2 บ้านตะแบง ***ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 135โครงการที่ 12	349,800.- ข้อบัญญัติ ฯ 2568 หน้า 85	ดำเนินการแล้วเสร็จ	335,500.-	14,300.-	กองช่าง
15	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการติดตั้งระบบสูบน้ำและส่งน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ม. 3 บ้านปอแดง ***ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้าที่ 30 โครงการที่ 5	251,500.- ข้อบัญญัติ ฯ 2568 หน้า 85	ยังไม่ดำเนินการ	0	251,500.-	กองช่าง
16	โครงการเลี้ยงตามสายและห่อกระจายข้าวประจำหมู่บ้าน ม. 3 บ้านปอแดง ***ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้าที่ 20 โครงการที่ 12	151,800.- ข้อบัญญัติ ฯ 2568 หน้า 86	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	151,800.-	กองช่าง
17	โครงการเลี้ยงตามสายและห่อกระจายข้าวประจำหมู่บ้าน ม.2 บ้านตะแบง	151,800.- ข้อบัญญัติ ฯ 2568 หน้า 86	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	151,800.-	กองช่าง
18	โครงการท้องถิ่นพลังงานสะอาด ***ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 หน้าที่ 19 โครงการที่ 2	409,220.- ข้อบัญญัติ ฯ 2568 หน้า 86	ยังไม่ดำเนินการ	0	409,220.-	กองช่าง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ที่ 2 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน ทุกหลังคาเรือน

- แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ
1	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ (จากที่นายนายเหลียง-ที่นายนายคู) ม.10 บ้านป่ามัน ***ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 162โครงการที่ 35	139,800.- ข้อบัญญัติ ฯ 2568 หน้า 76	ยังไม่ดำเนินการ	0	139,800.-	กองช่าง
2	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ม. 3 บ้านปอแดง ***ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้าที่ 15 โครงการที่ 3	89,500.- ข้อบัญญัติ ฯ 2568 หน้า 77	ยังไม่ดำเนินการ	0	89,500.-	กองช่าง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร

- แผนงานการพาณิชย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ
1	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแล บำรุงระบบผลิตและจำหน่ายน้ำประปา ***ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 หน้าที่ 21 โครงการที่ 2	23,700.- ข้อบัญญัติ ฯ 2568 หน้า 88	ดำเนินการแล้วเสร็จ	23,700.-	0	กองช่าง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์

- แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ
1	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์ ***ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 หน้าที่ 11 โครงการที่ 2	35,000.- ข้อบัญญัติ ฯ 2568 หน้า 128	ดำเนินการแล้วเสร็จ	18,650.-	16,350.-	กองส่งเสริมการเกษตร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ

- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ
1	ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนากลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี (การทำขนมไทย) ***ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 96 โครงการที่ 1	11,250.- ข้อบัญญัติฯ 2568 หน้า 108	ยังไม่ดำเนินการ	0	11,250.-	กองสวัสดิการสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

- แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ
1	จัดงานประเพณีแข่งขันเรือกระสอย ***ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้า 3 โครงการที่ 2	200,000.- ข้อบัญญัติฯ 2568 หน้า 101	ดำเนินการแล้วเสร็จ	195,265.-	4,735.-	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ
2	ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กก่อนเกณฑ์ ***ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 104 โครงการที่ 1	10,000.- ข้อบัญญัติฯ 2568 หน้า 101	ยังไม่ดำเนินการ	0	10,000.-	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
3	จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอแคนดง ***ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แกะไขครั้งที่ 6 หน้าที่ 17 โครงการที่ 2	150,000.- ข้อบัญญัติฯ 2568 หน้า 102	ยังไม่ดำเนินการ	0	150,000.-	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
4	จัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง ***ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 105 โครงการ ที่ 4	10,000.- ข้อบัญญัติฯ 2568 หน้า 101	ยังไม่ดำเนินการ	0	10,000.-	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
5	จัดงานแห่เทียนเข้าพรรษา ***ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 171 โครงการที่ 2	400,000.- ข้อบัญญัติฯ 2568 หน้า 102	ยังไม่ดำเนินการ	0	400,000.-	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา
- แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ
1	ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย ***ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 101 โครงการที่ 7	20,000.- ข้อบัญญัติฯ 2568 หน้า 97	ยังไม่ดำเนินการ	0	20,000.-	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
2	ส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลหัวฝาย ****ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แกไข ครั้งที่ 4 หน้า 6 โครงการที่ 3	100,000.- ข้อบัญญัติฯ 2568 หน้า 97	ยังไม่ดำเนินการ	0	100,000.-	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
3	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ***ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 101 โครงการที่ 4	1,460,460.- ข้อบัญญัติฯ 2568 หน้า 97	ยังไม่ดำเนินการ	0	1,460,460.-	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา

- แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ
1	ส่งเสริมสนับสนุน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ***ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้าที่ 24 โครงการที่ 1	35,500.- ข้อบัญญัติฯ 2568 หน้า 50	ดำเนินการแล้วเสร็จ	35,500.-	0	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย

- แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ
1	ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก ***ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 25 โครงการที่ 1	100,000.- ข้อบัญญัติฯ 2568 หน้า 56	ยังไม่ดำเนินการ	0	100,000.-	สำนักปลัด

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ
2	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ม.1 บ้านโนนสำราญ ***ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 173 โครงการที่ 1	20,000.- ข้อบัญญัติฯ 2568 หน้า 56	ยังไม่ดำเนินการ	0	20,000.-	สำนักปลัด
3	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ม.10 บ้านป่ามัน ***ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 176 โครงการที่ 10	20,000.- ข้อบัญญัติฯ 2568 หน้า 57	ยังไม่ดำเนินการ	0	20,000.-	สำนักปลัด
4	พระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ม.11 บ้านวังน้ำใส ***ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 176 โครงการที่ 11	20,000.- ข้อบัญญัติฯ 2568 หน้า 57	ยังไม่ดำเนินการ	0	20,000.-	สำนักปลัด
5	พระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ม.2 บ้านตะแบง ***ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 173 โครงการที่ 2	20,000.- ข้อบัญญัติฯ 2568 หน้า 57	ยังไม่ดำเนินการ	0	20,000.-	สำนักปลัด
6	พระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ม.3 บ้านปอแดง ***ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 173 โครงการที่ 3	20,000.- ข้อบัญญัติฯ 2568 หน้า 57	ยังไม่ดำเนินการ	0	20,000.-	สำนักปลัด

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ
7	พระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ม.4 บ้านหัวฝาย ***ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 174 โครงการที่ 4	20,000.- ข้อบัญญัติฯ 2568 หน้า 58	ยังไม่ดำเนินการ	0	20,000.-	สำนักปลัด
8	พระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ม.5 บ้านน้อยหนองบึง ***ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 174 โครงการที่ 5	20,000.- ข้อบัญญัติฯ 2568 หน้า 58	ยังไม่ดำเนินการ	0	20,000.-	สำนักปลัด
9	พระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ม.6 บ้านโคกสว่าง ***ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 174 โครงการที่ 6	20,000.- ข้อบัญญัติฯ 2568 หน้า 58	ยังไม่ดำเนินการ	0	20,000.-	สำนักปลัด
10	พระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ม.7 บ้านชีเหล็ก ***ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 175 โครงการที่ 7	20,000.- ข้อบัญญัติฯ 2568 หน้า 58	ยังไม่ดำเนินการ	0	20,000.-	สำนักปลัด
11	พระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ม.8 บ้านโนนเขว้า ***ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 175 โครงการที่ 8	20,000.- ข้อบัญญัติฯ 2568 หน้า 59	ยังไม่ดำเนินการ	0	20,000.-	สำนักปลัด

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ
12	พระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ม.9 บ้านหนองหญ้าคา ***ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 175 โครงการ ที่ 9	20,000.- ข้อบัญญัติฯ 2568 หน้า 59	ยังไม่ดำเนินการ	0	20,000.-	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย

- แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ
1	ฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ***ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 115 โครงการที่ 4	60,000.- ข้อบัญญัติฯ ปี 2568 หน้า 117	ดำเนินการแล้วเสร็จ	60,000.-	0	กองส่งเสริม การเกษตร
2	โครงการลดอัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า ***ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 หน้าที่ 14 โครงการ ที่ 1	20,000.- ข้อบัญญัติฯ ปี 2568 หน้า 120	ดำเนินการแล้วเสร็จ	18,940.-	1,060.-	กองส่งเสริม การเกษตร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน

- แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ
1	จัดงานรณรงค์ช่วยเหลือผู้สูงอายุ (เทศบาลสงกรานต์) ***ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 109 โครงการที่ 2	14,400.- ข้อบัญญัติฯ 2568 หน้า 114	ดำเนินการแล้วเสร็จ	9,600.-	4,800.-	กองสวัสดิการสังคม
2	ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ***ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 4 หน้า 45 โครงการที่ 1	40,000.- ข้อบัญญัติฯ 2568 หน้า 114	ยังไม่ดำเนินการ	0	40,000.-	กองสวัสดิการสังคม
3	ส่งเสริมสนับสนุนการจัดงานกาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ ***ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 113 โครงการที่ 6	10,000.- ข้อบัญญัติฯ ปี 2568 หน้า 114	ยังไม่ดำเนินการ	0	10,000.-	สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนาและส่งเสริมด้านกีฬาและการนันทนาการ

- แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ
1	แข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวฝาย ***ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 107 โครงการที่ 7	10,000.- ข้อบัญญัติฯ 2568 หน้า 104	ยังไม่ดำเนินการ	0	10,000.-	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
2	แข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด ***ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หน้า 24 โครงการที่ 41	400,000.-ข้อ บัญญัติฯ 2568 หน้า 104	ดำเนินการแล้วเสร็จ	399,373.-	627	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
3	ส่งทีมนักกีฬาเรือยาวเข้าร่วมการแข่งขันเรือยาวอำเภอสตึก ***ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 107 โครงการที่ 5	50,000.- ข้อบัญญัติฯ 2568 หน้า 104	ดำเนินการแล้วเสร็จ	50,000.-	0	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
4	ส่งเสริมพัฒนานักกีฬาเยาวชน สู้ นักกีฬาอาชีพ ***ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 106 โครงการที่ 2	50,000.- ข้อบัญญัติฯ 2568 หน้า 105	ยังไม่ดำเนินการ	0	50,000.-	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ
5	ส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬาของเด็กและเยาวชน ***ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 หน้า 23 โครงการที่ 40	40,000.- ข้อบัญญัติฯ 2568 หน้า 105	ดำเนินการแล้วเสร็จ	40,000.-	0	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
6	โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านกีฬา กลุ่มโรงเรียนตำบลหัวฝาย ด้านยาเสพติด ***ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 6 โครงการที่ 1	60,000.- ข้อบัญญัติฯ 2568 หน้า 105	ดำเนินการแล้วเสร็จ	60,000.-	0	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ที่ 3 การรณรงค์ส่งเสริมการปลูกป่าทดแทน การรักษาสภาพแหล่งน้ำ

- แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ
1	อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ***ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า 120 โครงการที่ 2	50,000.- ข้อบัญญัติฯ 2568 หน้า 118	ยังไม่ดำเนินการ	0	50,000.-	กองส่งเสริม การเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ
2	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารสถานที่ อบต.หัวฝาย	100,000.- ข้อบัญญัติ ฯ 2568 หน้า 126	ยังไม่ดำเนินการ	0	100,000.-	กองส่งเสริม การเกษตร

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเทคโนโลยี

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

- แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ
1	ให้ความรู้และส่งเสริม สนับสนุนเกี่ยวกับพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 29 โครงการที่ 2	30,000.- ข้อบัญญัติฯ 2568 หน้า 118	ดำเนินการแล้วเสร็จ	30,000.-	0	กองส่งเสริม การเกษตร

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเทคโนโลยี

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพื่อการวางแผนและการสำรวจข้อมูล

- แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ
1	การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (อพ.สธ.) ***ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 122 โครงการ ที่ 2	30,000.- ข้อบัญญัติฯ 2568 หน้า 118	ยังไม่ดำเนินการ	0	30,000.-	กองส่งเสริม การเกษตร

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการที่ดี

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม

- แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ
1	ส่งเสริมสนับสนุนการจัดงานราชพิธี รัฐพิธี ***ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 33 โครงการที่ 1	22,000.- ข้อบัญญัติฯ 2568 หน้า 45	ดำเนินการแล้วเสร็จ	22,000.-	0	สำนักปลัด

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ
2	จัดประชุมประชาคม ***ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 33 โครงการที่ 2	50,500.- ข้อบัญญัติฯ 2568 หน้า 48	ดำเนินการแล้วเสร็จ	50,500.-	0	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการที่ดี

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา

- แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ
1	เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น *** ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 125 โครงการที่ 4	300,000.- ข้อบัญญัติฯ 2568 หน้า 42	ดำเนินการแล้วเสร็จ	144,200.-	155,800.-	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการที่ดี

กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล

- แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ
1	ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนและศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ ***ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 34 โครงการที่ 1	30,000.- ข้อบัญญัติ 2568 หน้า 53	ดำเนินการแล้วเสร็จ	30,000.-	0	สำนักปลัด

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
(นายอนุชา กาสิงห์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

ลงชื่อ.....
(นายไพโรจน์ ภาษี)
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย